

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

A közbeszerzés első része: Szalmatároló építése

amely létrejött egyrészről

Bócs Község Önkormányzata (3574 Bócs, Hősök tere 1.; Képviseli: Nagy László polgármester, adószáma: 15725936-2-05, statisztikai számjel: 15725936-8411-321-05), mint **Megrendelő**,

másrészről

az **Acélszerkezet-Technika Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2100 Gödöllő, Bercsényi Miklós utca 18. B. épület, adószám: 23277098-2-13, pénzforgalmi számlaszám: 11739054-20139892, cg.: 13-09-145614; Építőipari Kivitelezői Nyilvántartás szerinti nyilvántartási száma: 26A47035, Naplőügyl-fél-jele: 795253436, képviseli: Kis-Kovács Balázs ügyvezető) mint **Vállalkozó**

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le a „**Helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Bócs Községben**” a TOP-3.2.2-15-BO1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében elnevezéssel, mely eljárás első részének (Szalmatároló építése) nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett, ennél fogva egymással 2019.08.30. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

1. A szerződés módosítás tárgya

Jelen okirat aláírásával a Szerződő Felek az előzményekben hivatkozott szerződésük „2. Vállalkozói díj és annak megfizetése” alcím 19. pontját az egyes részszámlák benyújtási lehetőségének határidejét érintően az alábbiak szerint módosítják:

„19. A teljesítés során 4 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

1. az első részszámla benyújtásának lehetősége: **2019. december 15.** napjáig a teljesítés legalább 25 %-os készültségi fokának elérése esetén a teljesítéssel arányosan, az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelő, legfeljebb a szerződés megvalósult értékét elérő összegben az előleg 33,33 %-ának elszámolásával;
2. a második részszámla benyújtásának lehetősége: **2020. január 15.** napjáig a teljesítés legalább 50 %-os készültségi fokának elérése esetén a teljesítéssel arányosan, az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelő, legfeljebb a szerződés megvalósult értékét elérő összegben, az előleg 33,33 %-ának elszámolásával;
3. a harmadik részszámla benyújtásának lehetősége: **2020. február 15.** napjáig a teljesítés legalább 75 %-os készültségi fokának elérése esetén a teljesítéssel arányosan, az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelő, legfeljebb a szerződés megvalósult értékét elérő összegben, az előleg 33,34 %-ának elszámolásával;
4. a negyedik részszámla (végszámla) benyújtásának lehetősége: **2020. február 28.** napjáig a teljesítés 100 %-os készültségi fokának elérése esetén a teljesítéssel arányosan, az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelő, legfeljebb a szerződés megvalósult értékét elérő összegben, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.

A végszámla benyújtásának feltétele tehát sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti, használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.”

Jelen okirat aláírásával a Szerződő Felek az előzményekben hivatkozott szerződésük „4. Teljesítési határidő” alcím 1. pontját a teljesítési határidőt érintően az alábbiak szerint módosítják:

„1. Felek a Vállalkozó általi teljesítési határidejét a szerződés hatályba lépésétől (a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától) számított **183 napon, de legkésőbb 2020.02.28.** napjában állapítják meg. Az előteljesítés megengedett.

A munkaterületet a szerződés aláírásának a napján adja át az Önkormányzat a nyertes ajánlattevőnek. A kivitelezési időtartam kezdő napja a munkaterület átadásának a napja.”

Handwritten signature

A módosítás ténybeli alapja az, hogy a Vállalkozó jelezte, hogy az eljárást megindító felhívásban a teljesítés időtartama a következőképpen volt meghatározva: „Felek a Vállalkozó általi teljesítési határidejét a szerződés hatályba lépésétől (a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától) számított 150 napban, de legkésőbb 2019.12.30. napjában állapítják meg”, azonban a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírására 2019.08.30. napján került sor, így a szerződés aláírásától számított 150 nap 2020. január végén járna le, azonban az előbbieket miatt a kivitelezés időtartama kitolódik a téli időszakra, amikor már tervezni szükséges olyan szokásos és várható időjárási viszonyokkal, melyek a kivitelezési munkák végzését időszakosan akadályozzák, vagy nem teszik lehetővé, és amely időjárási körülményekkel a Vállalkozó az ajánlata összeállításának időszakában az eredeti teljesítési határidőre tekintettel tervezni nem tudott. Ezek miatt az előre nem látható körülmények miatt a Felek közösen kezdeményezték kivitelezés időtartamának, és így a befejezési határidőnek és az egyes részszámlák benyújtási határidejének módosítását.


A módosítás jogi alapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja, tekintettel arra, hogy


- a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre (a szerződés módosítására azért van szükség, mert a Vállalkozó jelezte, hogy az eljárást megindító felhívásban a teljesítés időtartama a következőképpen volt meghatározva: „Felek a Vállalkozó általi teljesítési határidejét a szerződés hatályba lépésétől (a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától) számított 150 napban, de legkésőbb 2019.12.30. napjában állapítják meg”, azonban a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírására 2019.08.30. napján került sor, így a szerződés aláírásától számított 150 nap 2020. január végén járna le, azonban az előbbieket miatt a kivitelezés időtartama kitolódik a téli időszakra, amikor már tervezni szükséges olyan szokásos és várható időjárási viszonyokkal, melyek a kivitelezési munkák végzését időszakosan akadályozzák, vagy nem teszik lehetővé, és amely időjárási körülményekkel a Vállalkozó az ajánlata összeállításának időszakában az eredeti teljesítési határidőre tekintettel tervezni nem tudott.)
- b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; (a vállalkozónak továbbra is a szalmatároló megépítése a feladata változatlan műszaki tartalom mellett, míg az Ajánlatkérő kötelezettsége a módosítás után is a vállalkozó díjának a megfizetése, aminek az összege változatlan);
- c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. (Jelen szerződés-módosítás a vállalkozó díj növekedésével nem jár, a szerződés értékére nincs kibatással.).

Felek a szerződést módosító okiratot, mint akarattal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helyben hagyólag aláírják

Kelt: Bócs, 2019. szeptember 13.

ACÉLSZERKEZET-TECHNIKA KFT.
2100 Gödöllő, Bercsényi M. u. 18/B.
Adószám: 23277098-2-13
Bszsz.: 11739054-20139892


Bócs Község Önkormányzata
Nagy László polgármester
Megrendelő


Acélszerkezet-Technika Kft.
Kis-Kovács Balázs ügyvezető
Vállalkozó

